



## **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)  
Tel. 085/87232 – [www.asp2teramo.it](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto:asp2teramo@pec.it)

### **Determinazione dell'Area Amministrativa e Personale Il RUP - Responsabile del Servizio n. 14 del 23/05/2022**

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Misura M7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" - Tipologia di intervento 7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale". CUP: C31D20000920008 - CIG: 8798298930. Lotto 1: Strutture per il Welfare - ASP2 Teramo - Fattoria Rurabilandia. Proroga lavori.

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 21 del 08/07/2021 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Misura M7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" - Tipologia di intervento 7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale". CUP: C31D20000920008 - CIG: 8798298930. Lotto 1: Strutture per il Welfare - ASP2 Teramo - Fattoria Rurabilandia. Affidamento lavori" con la quale il Rup ha affidato i lavori alla ditta Tecta Impianti Srl con sede legale in Notaresco (Te), Via Strada Statale 553 per Atri Km 13,400 Z.I. snc CF e P. Iva 01993960671 i lavori del lotto 1 in narrativa indicati per un importo di € 720.381,88;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 23 del 03/08/2021 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Misura M7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" - Tipologia di intervento 7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale". Lotto 1 - Fattoria sociale Rurabilandia. Nomina del Direttore Lavori ai sensi dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016 e s.m. e o i. CUP: C31D20000920008 CIG: Z9F32ACFE4" con la quale il Rup ha nominato Direttore dei Lavori del Lotto 1, in ottemperanza rispettivamente alle disposizioni di cui all'art. 101 commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto, per l'intervento in oggetto, l'ing. Anna Di Febbo, nata ad Atri (Te) il 28/07/1984 C.F. DFBNNA84L68A488D ed ivi residente con studio professionale in Atri (Te) in via Umberto I n. 17 P.Iva: 01786900678, N. Iscrizione: 1331 Sezione: A Settori: Civile ambientale, matricola iscrizione Inarcassa n. 836527, PEC: [anna.difebbo@ingte.it](mailto:anna.difebbo@ingte.it);

**VISTO** il Verbale di consegna lavori, ai sensi del D. M. 49/2018 art. 5 c. 2 del 18/09/2021 prot. Ente 1158/21;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 42 del 13/10/2021 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Misura M7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" - Tipologia di intervento 7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale". Lotto 1. Erogazione anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per ristrutturazione fattoria didattico sociale Rurabilandia e sistemazione area esterna con realizzazione di impianti per attività ludico ricreative. Fattura V1 235/21 del 27/09/2021 Ditta Tecta Impianti Srl di Notaresco (Te). CUP: C31D20000920008 - CIG: 8798298930" con la quale è stata liquidata la fattura V1 235/21 del 27/09/2021 Ditta Tecta Impianti Srl di Notaresco (Te) per un importo complessivo di € 144.076,38 oltre Iva al 10% pari a € 14.407,64 per un importo complessivo di € 158.484,38 pari al 20% del valore dell'importo complessivo;

**PRESO ATTO** del Contratto relativo ai lavori di che trattasi registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Teramo Ufficio territoriale di Atri al n. 330/22 serie 3;



## **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

### **ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)  
Tel. 085/87232 – [www.asp2teramo.it](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto:asp2teramo@pec.it)

**VISTA** la nota della ditta Tecta Impianti Srl di Notaresco (Te) del 19 maggio 2022 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 459/22 con la quale la predetta ditta chiedeva una proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi per motivazioni *“legate alla indisponibilità dei materiali presso i vari fornitori e allo straordinario e imprevedibile aumento dei prezzi delle materie prime da costruzione causate dall'evento pandemico, dalla recente situazione bellica e dalla congiuntura economica, e considerato che i motivi sopracitati hanno determinato una grave alterazione delle previsioni contrattuali”*;

**VISTO** l'art. 107 c. 5 del D. Lgs 50/2016 che recita *“L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.”*;

**VISTA** la nota inviata dal Rup, in data 19 maggio 2022 prot. Ente n. 461/22, al Direttore dei Lavori ai sensi di quanto riportato al punto precedente ovvero art. 107 c. 5 del D. Lgs 50/2016;

**VISTA** la nota del Direttore dei Lavori del 20/05/2022 h. 18.13 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 464/22 del 23/05/2022 con la quale si prendeva atto della comunicazione di cui al punto precedente, rilasciando il relativo nulla osta alla proroga di che trattasi;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dalla ditta Tecta Impianti Srl con sede legale in Notaresco (Te), Via Strada Statale 553 per Atri Km 13,400 Z.I. snc CF e P. Iva 01993960671, avanzata con nota del 19 maggio 2022 prot. Ente 459/22;
3. Di trasmettere la predetta richiesta al Direttore dei Lavori Ing. Anna Di Febbo ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D. Lgs. 50/2016;
4. Di prendere atto della nota del Direttore dei Lavori del 20/05/2022 h. 18.13 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 464/22 del 23/05/2022 con la quale si prendeva atto della comunicazione di cui al punto precedente, rilasciando il relativo nulla osta alla proroga di che trattasi;
5. Di concedere all'impresa *“Tecta Impianti s.r.l.”*, esecutrice dei lavori in oggetto, affidati con Contratto di Appalto Rep. N. 330/22 serie 3 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Teramo Ufficio territoriale di Atri, una proroga di giorni 90 (novanta) per l'esecuzione dei lavori in premessa specificati;
6. Di fissare, pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori al 23 agosto 2022;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori e all'impresa esecutrice Tecta Impianti Srl;
8. Di dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
9. Di attestare che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità favorevole;
10. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
11. Di pubblicare copia del presente atto sull'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni.



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)  
Tel. 085/87232 – [www.asp2teramo.it](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto:asp2teramo@pec.it)

Il RUP

Responsabile dell' Area Amministrativa,  
Comunicazione, Servizio Civile Universale  
Asp 2 Teramo

F.to Dr. Luciano Troiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93